

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月31日

計画の名称	射水市都市公園の長寿命化と安全・安心な公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	射水市												
計画の目標	<p>地域防災計画において緊急避難地に指定されている開設面積が2.0haを超え、利用者の多い主要5公園及び2.0ha以下の142公園を計画対象とする。災害発生時に必要とされる照明施設や多目的トイレ等の公園施設の経年劣化対策や子どもらが安全に遊ぶ空間の確保は緊急の課題である。</p> <p>これらの課題を解決するため、遊具の長寿命化を主とする計画から防災機能強化を踏まえ、対策を必要とする緊急度の高い公園施設を加えた計画を作成する。また公園維持に係る費用の低減化、平準化を図ることで実効性を持ち、かつ計画に基づき施設の老朽化対策（遊具を含む）を行うことで、災害時の避難者及び公園利用者の安全・安心を持続的に確保することを目的とする。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	206	A	206	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R02末
1	災害発生時の避難地として指定している都市公園の公園施設長寿命化計画策定済み割合を0%（H28）から100%（R02）に増加する。 避難地として防災機能向上を含む長寿命化計画策定済みの都市公園の割合の増加 =（長寿命化計画策定済み公園数） / （長寿命化計画策定対象公園数）	0%	100%	100%
2	公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園施設の改築・更新を行い、改築・更新した公園施設の割合を0%（H28）から50%（R02）に増加する。 公園施設長寿命化計画（変更）に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合 =（改築・更新済み公園施設） / （改築・更新対象公園施設）	0%	25%	50%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	<input type="radio"/>	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	-----------------------	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	射水市	直接	射水市	-	-	射水市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画策定(公園147箇所)、長寿命化対策(遊戯施設等の改築)	射水市						156		策定済	
		長寿命化計画策定(30百万円)、長寿命化対策(126百万円)																		
	A12-002	公園	一般	射水市	直接	射水市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N=4公園	射水市						50		策定済	
												小計						206		
											合計						206			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県射水市都市計画課

事後評価の実施時期

令和5年3月

公表の方法

射水市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画に基づいて老朽化した公園施設の更新を行い、利用者の利便性向上に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後も公園長寿命化計画に基づき、公園施設の改築・更新に努めていく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	50%
	最終実績値	27%
		長寿命化計画の見直しにより、多くの都市公園施設が追加となり目標値と差が生じた。今後も公園施設の改築・更新に努めていく。