

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	射水市における住宅やセーフティネットの構築と住環境の向上													
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	射水市													
計画の目標	人口・世帯構成及び家族構成の変化（高齢化社会・少子高齢化の進展・単身世帯の増加等）に対応した住宅供給を図るとともに長寿命化対策を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		127	A	127	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31)	中間目標値 (R3)	最終目標値 (R5)
1	市営住宅のストック改善化の達成率を0%から35%に引き上げる（対象戸数11団地374戸中改善戸数134戸） 市内全団地（全11団地：374戸） （達成率）=（個別改善実施団地の総戸数 /（個別改善計画策定団地の総管理戸数））（%）	0%	12%	35%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	射水市	直接	射水市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	射水市営住宅長寿命化計画の策定	射水市						6	-	
	A15-002	住宅	一般	射水市	直接	射水市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	庄西1,2号棟、殿村1,2号棟屋上防水改修	射水市						41	-	
	A15-003	住宅	一般	射水市	直接	射水市	-	-	提案事業 射水市住生活基本計画策定事業	平成33年以降の新住生活基本計画策定	射水市						7	-	
	A15-004	住宅	一般	射水市	間接	民間	-	-	提案事業 住宅相談・住情報提供事業	住宅相談	射水市						7	-	
	A15-005	住宅	一般	射水市	直接	射水市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	港町電気容量変更	射水市						4	-	
	A15-006	住宅	一般	射水市	直接	射水市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	赤井給湯器取替	射水市						62	-	
												小計						127	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						127		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 射水市にて実施	事後評価の実施時期 令和6年度
	公表の方法 射水市ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市営住宅のストック改善化について、ほぼ目標に達成しており、計画通り長寿命化が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和2年度に策定した射水市公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅等の改善事業を実施し、セーフティネットの構築と少子高齢化への対応を図り、豊かで安全なゆとりある住まい・まちづくりを実現する。	

案件番号：

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	35%
	最終実績値	33%

(参考様式3) 社会資本総合整備計画

